

ANEJO N° 13: PLAN DE OBRA

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL
MUELLE 13 DEL PUERTO DE ALICANTE**

AEJO Nº 12: PLAN DE OBRA

ÍNDICE

1. CRONOGRAMA1

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL
MUELLE 13 DEL PUERTO DE ALICANTE**

ANEJO Nº 12: PLAN DE OBRA

1. CRONOGRAMA

En función de los rendimientos habitualmente alcanzados en obras similares y de las mediciones incluidas en el Presupuesto de este Proyecto, se procede en este Anejo a la determinación del plazo de los trabajos. Para ello, se ha confeccionado un cronograma de las obras, incluido a continuación, del que se deduce que la duración de las mismas será de 7.5 meses.

2. HITO PARCIAL Nº1

Dada la relevancia de disponer de los tres cajones fabricados y fondeados para poder dar continuidad a los trabajos de rellenos con pedraplen y material de relleno, y posteriormente al resto de trabajos en tierra, se considera crítico el plazo máximo para la fabricación de estos tres cajones de hormigón, por lo que se impone un hito parcial nº1 que consiste en que como máximo en un plazo de 10 semanas completas desde que se firme el acta de replanteo, los tres cajones de hormigón deben estar totalmente construidos.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL MUELLE 13 DEL PUERTO DE ALICANTE

